

HARMONOGRAM ROBÓT

Załącznik nr 1 do umowy

ul. Zwycięstwa 2-8, 10-16, 18-22 oraz ul. Muśnickiego 1a-1b .

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki schodowej	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
	ul. Zwycięstwa 2-8							
1.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	2	20.04.2020 - 16.05.2020 oraz uruchomienie węzła przez MPEC					
2.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	4		18.05.2020 - 13.06.2020				
3.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	6		18.05.2020 - 13.06.2020				
4.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	8	20.04.2020 - 16.05.2020					

AKCEPTUJĘ :
Podpis oferenta :



.....

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki schodowej	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
	ul. Zwycięstwa 10-16							
5.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	10	03.08.2020 - 29.08.2020 oraz uruchomienie węzła przez MPEC					
6.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	12		31.08.2020 - 26.09.2020				
7.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	14		31.08.2020 - 26.09.2020				
8.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	16	03.08.2020 - 29.08.2020					

AKCEPTUJĘ :
Podpis oferenta :



.....

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki schodowej	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
	ul. Zwycięstwa 18-22							
9.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	18			28.09.2020 - 24.10.2020 oraz uruchomienie węzła przez MPEC			
12	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	20				26.10.2020 - 23.11.2020		
13	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	22			28.09.2020 - 24.10.2020			
	ul. Muśnickiego 1a-1b							
14.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	1a					20.04.2020 - 20.05.2020 oraz uruchomienie węzła przez MPEC	
15.	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz	1b					21.05.2020 - 20.06.2020	

AKCEPTUJĘ :
Podpis oferenta :



.....