

HARMONOGRAM ROBÓT

Załącznik nr 1 do umowy

ul. Sienkiewicza 15-16-17 – wew. instalacje sanitarne.

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin
		schodowej	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji
1.	ul. Sienkiewicza 15-16-17 (W1)							
1).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	15	25.04.2022 - 13.05.2022 oraz uruchomienie węzła przez MPEC (W1)					
2).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	16		16.05.2022 - 03.06.2022				
3).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	17			06.06.2022 - 24.06.2022			

AKCEPTUJĘ :

Podpis oferenta :



ul. Okrzei 4a-4b, 6a-6b – wew. instalacje sanitarne.

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
2.	ul. Okrzei 4a-4b (W2)							
1).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	4a			18.07.2022 - 30.07.2022			
2).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	4b				01.08.2022 - 13.08.2022		
3.	ul. Okrzei 6a-6b (W2)							
1).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	6a	20.06.2022 - 01.07.2022 oraz uruchomienie węzła przez MPEC					
2).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	6b			04.07.2022 - 16.07.2022			

AKCEPTUJĘ :

Podpis oferenta :



ul. Szymanowskiego 1a/A-1a/B, 1b/A-1b/B – wew. instalacje sanitarne.

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki schodowej	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji	Termin realizacji
4.	ul Szymanowskiego 1a/A-1a/B (W3)							
1).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	1a/A			19.09.2022 - 01.10.2022			
2).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	1a/B				03.10.2022 - 15.10.2022		
5.	ul Szymanowskiego 1b/A-1b/B (W3)							
1).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	1b/A	15.08.2022 - 03.09.2022 oraz uruchomienie węzła przez MPEC					
2).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,.	1b/B		05.09.2022 - 17.09.2022				

AKCEPTUJĘ :

Podpis oferenta :



ul. Spółdzielcza 1 – wew. instalacje sanitarne.

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin
		schodowej	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji
6.	ul. Spółdzielcza 1 (W3)							
1).	Instal. c-w-u, cyrkul., z-w, kanal., gaz,	1	03.10.2022 - 29.10.2022					

ul. Sienkiewicza 15-16-17 – wew. sieci c.o. oraz c.w.u.

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin
		schodowej	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji
7.	ul. Sienkiewicza 15-16-17							
1).	Wew. sieci c.o. oraz c.w.u.,		25.04.2022 - 13.05.2022 oraz uruchomienie węzła przez MPEC					

AKCEPTUJĘ :

Podpis oferenta :



ul. Okrzei 4a-4b, 6a-6b, ul. Szymanowskiego 1a/A-1a/B, 1b/A-1b/B, ul. Spółdzielcza 1 – wew. sieci c.o. oraz c.w.u.

L.p.	Rodzaj robót	NR klatki	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin	Termin
		schodowej	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji	realizacji
8.	ul. Okrzei 4a-4b, 6a-6b, ul. Szymanowskiego 1a/A-1a/B, 1b/A-1b/B, ul. Spółdzielcza 1							
1).	Wew. sieci c.o. oraz c.w.u.,		20.06.2022 - 01.07.2022 oraz uruchomienie węzła przez MPEC		15.08.2022 - 03.09.2022 oraz uruchomienie węzła przez MPEC		15.08.2022 - 03.09.2022	

AKCEPTUJĘ :

Podpis oferenta :

